



## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

MUNICÍPIO: ABELARDO LUZ  
 CONSTRUÇÃO AREA COBERTA PRE FABRICADA  
 PROJETO ESCOLA VILA ARAÇA

		PERÍODO (MÊS)								
		PERÍODO (MÊS)								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	1.050,00	1.050,00	100,00%	-		-		-	
2	ESTRUTURA PRE FABRICADA	308.652,00	154.326,00	50,00%	154.326,00	50,00%	-		-	
1	INFRA ESTRUTURA	19.972,50	19.972,50	100,00%	-		-		-	
2	MURO DE FECHAMENTO DA QUADRA	40.144,55	-		-		20.072,27	50,00%	20.072,27	50,00%
3	MURO DE FECHAMENTO ESCOLA	120.348,01	30.087,00	25,00%	30.087,00	25,00%	30.087,00	25,00%	30.087,00	25,00%
4	PISOS	73.104,14	-		-		36.552,07	50,00%	36.552,07	50,00%
5	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	8.941,22	-		-		8.941,22	100,00%	-	
6	INSTALAÇÕES ELETRICAS	17.357,50	-		-		8.678,75	50,00%	8.678,75	50,00%
7	PASSEIO PUBLICO	3.191,81	-		-		-		3.191,81	100,00%
8	SERVÇOS FINAIS / OUTROS	1.341,03	-		-		-		1.341,03	100,00%
9	RESERVATÓRIO ELEVADO	42.910,00	-		-		21.455,00	50,00%	21.455,00	50,00%
10	OUTROS SERVIÇOS	1.127,25	-		-		1.127,25	100,00%	-	
		<b>638.140,00</b>	<b>205.435,50</b>	<b>32,19%</b>	<b>184.413,00</b>	<b>28,90%</b>	<b>126.913,56</b>	<b>19,89%</b>	<b>121.377,93</b>	<b>19,02%</b>
<b>TOTAL MENSAL (ACUMULADO)</b>		<b>638.140,00</b>	<b>205.435,50</b>	<b>32,19%</b>	<b>389.848,50</b>	<b>61,09%</b>	<b>516.762,06</b>	<b>80,98%</b>	<b>638.140,00</b>	<b>100,00%</b>